



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LAGUNA SALADA
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2018
(PERIODO 2018 / 2019)

| OBRAS PROGRAMADAS | UBICACION | PRESUPUESTO | | NIVEL DE AVANCE | | | | SITUACION |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| | | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ejecutado | Terminada 100% | Más 80% | Menos 50% | Sin iniciar | |
| 1. Colocación de Luces intermitentes tipo semáforos en Reductores de Velocidad. ¹ | Autopista Duarte a su paso por Laguna Salada | RD\$ 150, 000.00 | RD\$30,000.00 | X | - | - | | Concluida |
| 2. Construcción Baden con losa – Paso Vehicular. | Sector El Millón, Laguna Salada. | RD\$ 67, 000.00 | RD\$ 41,534.00 | X | - | - | | Concluida |
| 3. Construcción De 1.0 puente tipo cajón – Paso Vehicular – Canaleta de Mampostería. | Sector San Antonio, Laguna Salada. | RD\$ 378, 005.87 | RD\$ 454,000.00 | X | - | - | | Concluida |
| 4. Construcción de una Cancha Mixta Infantil. | Sector Puerto Rico, Laguna Salada. | RD\$ 526, 668.80 | RD\$ 628,510.00 | X | - | - | | Concluida |
| 5. Construcción de 1,160 metros lineales de contenes. | Barrio Los Tejadas, Laguna Salada | RD\$ 975, 603.23 | - | - | - | - | X | No iniciada |
| 6. Construcción de Puente sobre Arroyo. | Sector Mirador del Yaque parte atrás (Barrio de Keki), Laguna Salada. | RD\$ 170, 000.00 | RD\$ 173,000.00 | X | - | - | | Concluida |
| 7. Reconstrucción en Cuneta de Mampostería con losa sobre canaleta | Barrio El Control, Laguna Salada. | RD\$ 122, 000.00 | - | - | - | - | X | No iniciada |
| 8. Construcción de 230 metros lineales de Contenes – 1 unidad de Baden. | Sector Pepillin Toro, Laguna Salada. | RD\$ 225.664.08 | - | - | - | - | X | No iniciada |
| 9. Construcción De 465 metros lineales de Contenes | Sector Félix Pérez, Laguna Salada. | RD\$ 384, 676.08 | RD\$ 384,676.00 | X | - | - | | Concluida |
| TOTAL | | 2,999,618.06 | 1, 681, 720.00 | | | | | |


FIRMA ALCADÍA

21/2/19
FECHA



¹ La señalización de las vías por luces intermitentes fue sustituida por tachas reflectivas u ojos de gato luminiscentes para señalización vial de los reductores de velocidad ubicados a lo largo de la Autopista Duarte de este municipio de Laguna Salada.

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO 2018 / 2019**

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año _____:

| Estado de situación de las obras | Cantidad | Porcentaje % |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Obras ejecutadas | 6 | 65.56% |
| Obras en proceso | 0 | 0% |
| Obras pendientes | 3 | 34.44% |
| TOTAL | | |

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

| Fondo de Disponibilidad Financiera RDS | Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS | Porcentaje de ejecución % |
|---|---|---|---------------------------|
| 2,999,618.06 | 1, 711, 720.00 | 0 | 0 |

